



Sambhav Nepal
possibility knows no bounds

Fortschritt-Report II

Bhairabi Primarschulhaus

März 2020



Bereich	Bildung
Fokus	Primarschulhaus, Klassen 1-5, 80 Schüler
Ort	Ratmate, Nepal (Bevölkerung: 100 Familien)
Zeitplan	Juni 2019 – Dez 2020
Projektdauer	18 Monate

Inhaltsverzeichnis

1. Übersicht.....	3
2. Baufortschritt.....	4
3. Bauetappen und Bilder.....	5
4. Nächste Schritte.....	7

1. Übersicht

Name: Shree Bhairabi Primarschulhaus Projekt
 Ort: Ratmate in Arughat Rural Municipality, Gorkha (Nepal)
 Genehmigung: 30. Mai 2019 (vom Social Welfare Council; Government)
 Baustart: September 2019
 Baupartner: RAS Foundation Pvt. Ltd.

Projekt-Inhalt:

Nr.	Was	Anzahl
1	Klassenzimmer	4
2	Bibliothek	1
3	Lehrerzimmer	1
4	Aufenthaltsraum	1
5	Toiletten	4

Projekt-Dauer:

Landkauf, Dokumente Landkauf und -übertrag, Vorbereitungen	1 Monat
Materialeinkauf und Transport	3 Monate
Bauarbeiten	15 Monate



2. Baufortschritt



Die Baumeisterarbeiten sind zu **65%** fortgeschritten.

Das Fundament ist gelegt. Die Pfeiler, Armierungen und Wände sind gebaut. Das Gebäude steht. Ausstehend ist das Dach, die Toiletten und die Innenarbeiten.

Die Bauarbeiten laufen trotz der aktuellen Situation (auch in Nepal ist seit dem 24.3.2020 eine Ausgangssperre aufgrund des Coronavirus) gut weiter. Die Dörfer sind zum Glück nicht gleich stark betroffen wie die Städte und wir können weitermachen.

Baukosten: im Budget

Zeitplan: obwohl aufgrund des langanhaltenden Monsuns verspätet gestartet wurde, sind wir gut organisiert und können die Zeit wieder einholen. So wie es aussieht, werden wir vor dem geplanten Termin fertig sein.

Übersicht:

Nr.	Was	Anzahl	Aktueller Stand
1	Klassenzimmer	4	alle Zement- und Rohbau-Arbeiten sind fertiggestellt.
2	Bibliothek	1	alle Zement- und Rohbau-Arbeiten sind fertiggestellt.
3	Lehrerzimmer	1	alle Zement- und Rohbau-Arbeiten sind fertiggestellt.
4	Aufenthaltsraum	1	alle Zement- und Rohbau-Arbeiten sind fertiggestellt.
5	Toiletten	4	in Arbeit
6	Innenausbau	11	beginnen im April
7	Aussenarbeiten		noch ausstehend

3. Bauetappen und Bilder

Im **November 2019** wurde das Fundament gefüllt. In Handarbeit. Gutes Teamwork und intensiver Arbeitseinsatz ermöglichten eine rasche und erfolgreiche Umsetzung dieser Aufgabe.



... und die Teilnehmer der Rebuild-Tour haben ein paar Tage mitgeholfen.

Im **Dezember 2019** waren das Fundament und das Erdgeschoss errichtet. Pfeiler und Armierungen für eine erdbebensichere Konstruktion erbaut.



Seit **Februar 2020** steht bereits der erste Stock.




4. Nächste Schritte

Noch ausstehende Aufgaben

- ✓ Dach
- ✓ Toiletten
- ✓ Innenarbeiten: Malerarbeiten sowie die Ausstattung der Klassenzimmer, Kindergartenzimmer, Lehrerzimmer
- ✓ Aussenarbeiten: Umgebung, Garten, Umzäunung, Eingangstor

Aufgabenplanung und nächste Milestones



Wir planen auf dem nächsten Schulbeginn im Mai 2020 das Schulhaus nutzen zu können. Bis dahin sollten alle Bauarbeiten sowie die Inneneinrichtung der Klassenzimmer fertig sein.

Die Aussenarbeiten sind dann noch nicht fertig, was jedoch kein Hinderungsgrund ist, den Schulbetrieb zu starten.

Je nach Monsun-Intensität werden das Lehrerzimmer und die Aussenarbeiten im Oktober fertig sein.

Geplante Eröffnungsfeier ist im **November 2020**, wozu **alle Gönner und Gönnerinnen herzlich willkommen** sind.

Zürich: 25. März 2020

Sambhav Nepal (Schweiz)



Melanie Kreuzer
Präsidentin